

पञ्चाङ्गिका / पंचम

अध्यापिका  
चर्मोशी

संघा में

**सहित**

पर्यटन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
राष्ट्रिय खण्ड पर्यटन विकास परिषद्,  
देहरादून

संख्या: ०४ / जोशी - एमपी ( २०१५ - २०१६ ) दिनांक: गोपेश्वर : ०५ अप्रैल, २०१६  
विषय: हेमकुण्ठ साहित्य यात्रा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय

कृमया उपरोक्ता विषयक अवगत कराना है कि हमकुण्ड साहिब ग्राम के विकास के सम्बन्ध में अब तक हुए कार्यों एवं हमकुण्ड साहिब ग्राम के विकास हेतु भविष्य में किये जा सकने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में अधिशासी सलियन्ता, प्राचीन खण्ड, लोसिविठ गोपेश्वर एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जमाली से आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी सलियन्ता, प्राचीन खण्ड, लोसिविठ गोपेश्वर एवं जिला पर्यटन विकास अधिकारी, जमाली की जाँच आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही है :-

## सोफ़ निर्माण विभाग

1. गणित-प्रमाण-प्रमाण तक मोटर मार्ग एवं किमी 1 में मोटर सेतु का निर्माण

उपरोक्त स्वीकृति के समक्ष मार्ग निर्माण हेतु 825 मी. में पहाड़ काटान, दीवार निर्माण, स्तम्भ एवं बेल्ट सारपटन मोटर सेतु के दायें एवं बायें एम्बेडमेंट का निर्माण पूर्ण किया गया और शीघ्र प्रगति में स्वीकृत बजट में सम्पूर्ण मोटर मार्ग निर्माण न होने के कारण उपरोक्त निर्माण कार्य का पुनरीक्षा आगमन शासन/देश सं. 2244 / 11(2)/15-19(प्र.आ.) / 2015 दिनांक 01.03.2015 द्वारा लाबाई 548 विमी. हेतु रु. 468.52 लाख की प्राप्ति हुई।

## 2. गोविन्दवाट-पुलना मोटर मार्ग का सुदृढीकरण कार्य

4.00 किमी. लम्बाई में पहाड़ कटान पूर्ण किमी. 534 में पी.सी. 66 मी. इन्टर लाकिंग गार्डरू, 500 मी. लम्बाई में क्रैस वेरिफर, पेशाबिट, नाली निर्माण का कार्य पूर्ण। धन.से. 0/28 से 3/34 तक सोलिंग, इन्टर एवं वीवार निर्माण का कार्य पूर्ण। टाप कोठ का कार्य प्रगति में, यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व धन.से. 0/28 से 3/34 तक पी.सी. का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान समय में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 3/34 से आगे पहाड़ कटान का कार्य वांछित किया गया है और इस सम्बन्ध में ग्रामीणों से बातों कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

3. गोविन्दघाट-घाघरिया-हैमकुण्ड साहिब एवं घाघरिया-फूलों की घाटी पैदल मार्ग के सुदृढीकरण, ग्यूल हट एवं गैंग हट का निर्माण ;

उपरोक्त स्वीकृति के सापेक्ष किमी. 1 से 19 में विभिन्न स्थानों पर दीवार  
आदि का कार्य पूर्ण एवं, ग्यूल हट, गैंग हट आदि के निर्माण हेतु वन  
प्रस्ताव गठित कर ऑनलाइन करने की कार्यवाही गरिमान है। शासनादेश सं.  
11/151-15-10/वा.आ. / 2000 दि. 08.08.2000 द्वारा कार्यवाही करनी थी।

help Today.

गोपनीय  
प्रकरण पर का  
नेव पर रंडर  
०० बजे ब्रैक  
का गया है।  
ब्रैक के Supporting  
ement के रूप में  
पर रंडर ले अपेक्षा  
प्रकरण पर एव

(2)  
रु. 86.74 लाख में चैदी आबवा से सहियस्त परिसरमलियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें 112 मी. स्लान मैनुअल आपरेटेड ड्राफ्ट, किमी. 10 से 120 मी. स्लान इंजन आपरेटेड ड्राफ्ट, किमी. 10 से मैनुअल आपरेटेड ड्राफ्ट के अप स्ट्रीम में प्रशासनिक कार्य, किमी. 10 से 11 में खाना लॉग ब्रिज तक अस्थाई पैदल मार्ग का निर्माण, किमी. 11 खाना नामक स्थान पर अस्थाई लकड़ी के सेतु का निर्माण का कार्य किया गया।

4. गोविन्दघाट-भाधरिया-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग गोविन्दघाट में वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण सहियस्त खड्ग की मरम्मत, रैन रोल्टर, पुलम सींचालय, पार्किंग डिस्पोजल एवं हाई पावर मास्क लाईट आदि कार्य

उपरोक्त स्वीकृति को सापेक्ष 6 नं. रैन रोल्टर, 20 नं. पार्किंग डिस्पोजल, 92 नं. स्टील बेंचें पूर्ण एवं स्थान गोविन्दघाट के समीप 1 नं. सींचालय निर्माण का कार्य प्रगति में। गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर विभिन्न कार्यों हेतु रु. 1288.35 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। आगमन में रु. 936.00 लाख की समराशि R.C.C. Structure द्वारा मजदीलेबल पार्किंग हेतु प्राविधानित थी। शासन के निर्देशानुसार गोविन्दघाट में प्रस्तावित उक्त वाहन पार्किंग को आपदा की दृष्टि से बहुउद्देशीय बनाने का फैसला हुआ, जिसका Presentation तत्कालीन ऊपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, एवं सचिव लोक निर्माण विभाग के सम्मुख कई बार किया गया, जिसमें उत्तरोत्तर कई संशोधन कराये गये। जिसके उपरान्त उपरोक्त कार्य को Pre-Engineered Steel Structure पर आधारित Rescue Helipad cum Multipurpose Shelter (R.H.M.S.) or Protection Wall, जिसकी छत पर 2 नं. हैलीपैड का प्राविधान हो एवं डिजाइन 7.9 रिपक्टर स्केल के मुकाम हेतु सुरक्षित हो के आधार पर कंसलटेंट को डिजाइन करने के निर्देश दिये गये, जिसका क्रम में कंसलटेंट द्वारा उपरोक्त कार्य की डी.पी.आर. रु. 80.94 करोड़ की मति की गयी। पुनः दिनांक 22.01.2016 को सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्य का Presentation हुआ जिसके क्रम में सचिव सचोदय द्वारा सी.पी.आर. प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये परन्तु कंसलटेंट द्वारा बिना अनुसंध एवं अग्रिम भुगतान के डी.पी.आर. उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। जिस हेतु अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। R.H.M.S. एवं Protection Wall की लागत अत्यधिक आने के कारण सचिव लोकनि.वि. द्वारा दि. 09.09.2016 को R.H.M.S. एवं Protection Wall को हटाते हुए पुनरीकित आगमन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुनरीकित आगमन रु. 642.50 लाख का मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोकनि.वि. पौड़ी के पत्रांक 270/पौ.वि-7(476) दि. 27.01.2016 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, स्वीकृति अपेक्षित है।

### श्री हेमकुण्ड साहिब घाट में प्रस्तावित योजना।

1. जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट में अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर Rescue Helipad cum Multipurpose Shelter (R.H.M.S.) With Protection Wall का कार्य किया जाना।

2. जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में गोविन्दघाट बाधरिया पैदल मार्ग में किमी. 10 में लक्ष्मण गंगा नदी के ऊपर 135 मी. स्लान पैदल झूला पुल के निर्माण।



(3)

शासन द्वारा अधिकृत कार्यवाही संस्था Bridge and Roof co. (India) Ltd. द्वारा 188 मी. स्पास पैवेल झूला पुनः लागू रु. 20.02 करोड़ की बी.पी.आर. गठित कर मुख्य अभियंता सतर-1 लो.नि.वि. पोड़ी को प्रक्रांक 2634/म्यूडार-पोड़ी/15 दि. 23.10.2015 द्वारा सचिव उत्तराखण्ड शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित स्वीकृति अपेक्षित।

### 2. पर्यटन विभाग

केंद्र पोषित योजना के अन्तर्गत हेमकुण्ड साहिब में निम्नवत विकास कार्य किये जा रहे हैं:-

1. दृष्टि कैलिब्रेशन सेंटर म्यूडार का रेस्टोरेशन एवं मरम्मत कार्य- उक्त कार्य हेतु 40.00 लाख के सापेक्ष रु. 8.00 का अनुमान प्राप्त हुआ है। उक्त लेबिल तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है। धनभाष के कारण कृत कार्य के बिल भुगतान हेतु लम्बित है, वर्तमान में कोड़ाश की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण निरापेक्ष कार्य बाधित है।

2. हेमकुण्ड साहिब (23न0) मार्ग पर वायोटायलेट्स का पुनः निर्माण कार्य- उक्त कार्य हेतु रु. 75.00 लाख के सापेक्ष 15.00 लाख का अनुमान प्राप्त हुआ है। निविदा निस्सारण उपरान्त अनुबन्ध गठित कर दिया गया है, फर्म द्वारा चर्करा में सम्मानित सामग्री के प्रादवधान का कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत धनराशि की निविदा प्राप्त होने से अवशेष धनराशि रु. 18.26 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में अपर निदेशक पर्यटन उत्तराखण्ड विकास परिषद को पत्र प्रेषित किया गया है।

3. हेमकुण्ड साहिब व फूलों की घाटी मार्ग पर घाघरिया में दृष्टि इन्फार्मेशन सेंटर व पानी स्टेप का पुनर्निर्माण कार्य- उक्त कार्य हेतु रु. 60.00 लाख के सापेक्ष रु. 10.00 लाख निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी गई है। दृष्टि इन्फार्मेशन सेंटर में छत खोलने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। धनभाष के कारण बिल भुगतान हेतु लम्बित है। वर्तमान में कोड़ाश की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण निर्माण कार्य बाधित है। पानी स्टेप हेतु पूर्व में प्रस्तावित भूमि में ग्लेशियर से निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त न पाये जाने के कारण अन्यत्र यथनित/प्रस्तावित भूमि में सूखे पेड़ों के कटव हेतु प्रभागीय वसाधिकारी से कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त केंद्र पोषित योजना के अन्तर्गत निर्माण इकाई सुलभ इन्टर नेशनल द्वारा निम्नवत निर्माण कार्य किये जा रहे हैं:-

सीट सुलभ शौचालय जंगलचट्टी एवं 4 सीट सुलभ शौचालय जंगलचट्टी वु प्वाइंट हेतु काम रु. 25.00 लाख-25.00 लाख कुल 50.00 लाख के सापेक्ष 10.00 लाख की धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी गई है, अवशेष कार्य सीतकाल के उपरान्त कर लिया जायेगा।

भवदीय



( विनोद कुमार शुमान )

जिलाधिकारी

रमोली।